

Ход реализации региональной программы по повышению качества водоснабжения

Республика Тыва
4 квартал 2021 года

Годы реализации региональной программы	Финансовый итог реализации региональной программы										Достижение целевых показателей																				
	Предусмотрено региональной программой					Израсходовано на отчетную дату					Численность населения субъекта Российской Федерации на начало отчетного года					Значение целевого показателя "Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из ЦСВ"					Численность городского населения субъекта Российской Федерации на начало отчетного года					Значение целевого показателя "Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из ЦСВ"					
	Всего		В том числе федеральный бюджет		В том числе федеральный бюджет		Всего		В том числе федеральный бюджет		Всего		Обеспечено от питьевой водой		Факт		План		Факт		Всего		Обеспечено питьевой водой		Факт		План		Факт		
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	
2019	67 847,37	100,00	0,00	0,00	67 847,37	100,00	67 168,90	100,00	67 168,90	100,00	324 423	100,00	324 423	100,00	24 700	100,00	24 700	100,00	24 700	100,00	157 658	100,00	157 658	100,00	40 300	100,00	40 300	100,00	40 300	100,00	
2020	81 436,12	100,00	0,00	0,00	81 436,11	100,00	73 735,31	100,00	73 735,31	100,00	327 388	100,00	327 388	100,00	25 700	100,00	25 700	100,00	25 700	100,00	119 336	100,00	119 336	100,00	40 300	100,00	40 300	100,00	40 300	100,00	
2021	182 217,50	100,00	77 363,90	42,46	115 125,36	63,18	110 410,10	60,05	67 250	37,91	327 383	100,00	327 383	100,00	27 088	100,00	27 088	100,00	24 700	90,83	177 765	100,00	177 765	100,00	40 300	100,00	40 300	100,00	40 300	100,00	
2022	485 984,60	100,00	481 124,60	99,22																											
2023	601 269,08	100,00	595 236,40	99,02																											
2024	381 939,29	100,00	378 119,90	99,26																											
ИТОГО:	1 800 693,96		1 758 970,41		264 408,85		14,68		251 314,31		14,29																				

Глава Республики Тыва

Ховалыг Владислав Товариштайгович



(Handwritten signature)

Информация о достижении целевых показателей при реализации региональной программы по повышению качества водоснабжения

Республика Тыва

4 квартал 2021 года

№ п/п	Наименование объекта региональной программы	Обеспеченность населения качественной питьевой водой из ЦСВ				Обеспеченность городского населения качественной питьевой водой из ЦСЕ							
		Удельный показатель затрат на обеспечение населения качественной питьевой водой		Прирост численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из ЦСВ		Прирост доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из ЦСВ		Прирост численности городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из ЦСВ					
		Целевое значение	Достигнутое значение	Целевое значение	Достигнутое значение	Целевое значение	Достигнутое значение	Целевое значение	Достигнутое значение				
		тыс.руб./чел.	тыс.руб./чел.	чел.	%	чел.	%	чел.	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по Республике Тыва					3731	0	1,150	0,000		0	0	0,000	0,000
Город Ак-Довурак													
Итого по муниципальному образованию:													
1	Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Ак-Довурак	19,09	0,00	0	0	0	0,000	0,000	0	0	0	0,000	0,000
Город Кызыл													
Итого по муниципальному образованию:													
1	Завершение строительства водопровода III очереди в г. Кызыла	21,23	0,00	59477	0	0	0,000	0,000	59477	0	0	0,000	0,000
2	Повысительная насосная станция в микрорайоне "Иркутский" г. Кызыла	13,70	0,00	56477	0	0	0,000	0,000	56477	0	0	0,000	0,000
Улуг-Хемский муниципальный район													
Итого по муниципальному образованию:													
1	Реконструкция водозабора г. Шагонар Улуг-Хемского района	81,93	0,00	8420	0	0	0,000	0,000	8420	0	0	0,000	0,000
Чевы-Хольский муниципальный район													
Итого по муниципальному образованию:													
1	Реконструкция водозабора и магистрального водовода, с. Хову-Аксы	49,14	48,62	0	3731	0	1,150	0,000	0	0	0	0,000	0,000

Глава Республики Тыва

Ховалыг Владислав Товарищтайович



Handwritten signatures in blue ink.

Итого по Улуг-Хемский муниципальный район	Всего в том числе:	225 671,76	215 680,19	206 636,95	9 043,24	0,00	6 956,00	0,00	6 956,00	208 724,19	18 818,44	206 636,95	25 516,70	2 087,24	-6 698,26	0,00	122 355,06	0,00	121 131,50	0,0000	1 223,56	0,00	0,00
	ПД	6 956,00	6 956,00	0,00	6 956,00	0,00	6 956,00	0,00	6 956,00	0,00	0,00	0,00	6 886,44	0,00	-6 886,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
Реконструкция водозабора в г. Шагонар Улуг-Хемского	Всего в том числе:	225 671,76	215 680,19	206 636,95	9 043,24	0,00	6 956,00	0,00	6 956,00	208 724,19	18 818,44	206 636,95	25 516,70	2 087,24	-6 698,26	0,00	122 355,06	0,00	121 131,50	0,0000	1 223,56	0,00	0,00
	ПД	6 956,00	6 956,00	0,00	6 956,00	0,00	6 956,00	0,00	6 956,00	0,00	0,00	0,00	6 886,44	0,00	-6 886,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
Итого по Чеди-Хольский муниципальный район	Всего в том числе:	197 789,93	183 242,57	181 410,16	1 832,40	0,00	142 327,48	140 904,21	1 423,27	40 915,08	58 545,46	40 505,95	57 959,98	409,13	585,48	0,00	55 462,44	0,00	42 433,80	-0,0045	13 028,64	0,00	0,00
	ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
Реконструкция водозабора и магистрального водовода, с Хову-Аксы	Всего в том числе:	197 789,93	183 242,57	181 410,16	1 832,40	0,00	142 327,48	140 904,21	1 423,27	40 915,08	58 545,46	40 505,95	57 959,98	409,13	585,48	0,00	55 462,44	0,00	42 433,80	-0,0045	13 028,64	0,00	0,00
	ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
	СМР	197 789,93	183 242,57	181 410,16	1 832,40	0,00	142 327,48	140 904,21	1 423,27	40 915,08	58 545,46	40 505,95	57 959,98	409,13	585,48	0,00	55 462,44	0,00	42 433,80	-0,0045	13 028,64	0,00	0,00

Глава Республики Тыва

Ховалыг Владислав Товаришгайович



Handwritten signature and initials in blue ink.

Информация о кассовом исполнении региональной программы по повышению качества водоснабжения

Республика Тыва
4 квартал 2021 года

№ п/п	Наименование объекта региональной программы	Этап работ	Кассовый расход за отчетный период												Кассовый расход по остатку средств предыдущего года																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			Всего						Федеральный бюджет						Всего						Осуществительный бюджет						Консолидированный бюджет субъекта																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			План		Факт		Из них авансовый платеж		План		Факт		Из них авансовый платеж		План		Факт		Из них авансовый платеж		План		Факт		Из них авансовый платеж		План		Факт		Из них авансовый платеж																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261

Информация о подготовке проектной документации по объектам, подлежащим строительству или реконструкции (модернизации) в соответствии с региональной программой

Республика Тыва

4 квартал 2021 года

№ п/п	Наименование объекта региональной программы	Дата представления заявки земельного участка для размещения объекта		Дата заключения договора на проектирование, проектно-изыскательские работы		Срок выполнения проектно-изыскательских работ		Дата заключения договора на подготовку проектной документации		№ положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (в т.ч. повторной экспертизы)	Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (в т.ч. повторной экспертизы)		Дата получения положительного заключения о достоверности сметной стоимости объекта (в т.ч. повторной экспертизы)		Срок выполнения проектной документации			
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
		м/г	д/м/г	м/г	д/м/г	мес.	мес.	м/г	д/м/г		м/г	д/м/г	м/г	д/м/г	мес.	мес.		
1	Город Ака-Довурак	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Ака-Довурак	05.2021	01.05.2021	06.2021	20.05.2021	3	3	06.2021	20.05.2021		05.2022		02.2022		10	8		
Город Кызыл																		
1	Завершение строительства водопровода III очереди в г. Кызыл	06.2021	15.05.2021	06.2021	17.06.2021	2	2	06.2021	17.06.2021		05.2022		05.2022		10	11		
2	Повысительная насосная станция в микрорайоне "Иркутский" г. Кызыл	05.2021	31.05.2021	07.2021	17.06.2021	4	4	07.2021	17.06.2021		05.2022		04.2022		10	10		
Улуг-Хемский муниципальный район																		
1	Реконструкция водозабора г. Шигонар Улуг-Хемского района	03.2020	01.03.2020	03.2020	31.03.2020	1	1	03.2020	31.03.2020	17-1-1-3-048484	10.2020	30.09.2020	09.2020	30.09.2020	7	5		
Чели-Хольский муниципальный район																		
1	Реконструкция водозабора и магистрального водовода, с. Хову-Акса	03.2016	01.03.2016					03.2016	30.03.2016	17-1-1-3-0016-18	09.2018	13.09.2018	09.2018	17.10.2018	30	12		

Глава Республики Тыва

Ховалыг Владислав Товарищгайлович



Handwritten signature in blue ink.

Информация о ходе строительного-монтажных работ по объектам, подлежащим строительству или реконструкции (модернизации) в соответствии с региональной программой

Республика Тыва

4 квартал 2021 года

№ п/п	Наименование объекта региональной программы	Подготовка конкурсной документации на выполнение строительного-монтажных работ		Начало проведения конкурсных процедур на выполнение строительного-монтажных работ		Заключение договора на выполнение строительного-монтажных работ		Наименование поставщика / подрядной организации	Получение разрешения на строительство		Начало подготовительных работ		Начало строительного-монтажных работ		Завершение монтажа оборудования		Завершение строительно-монтажных работ		Окончание пуско-наладочных работ		Ввод объекта в эксплуатацию	
		План м/г	Факт д/м/г	План м/г	Факт д/м/г	План м/г	Факт д/м/г		План м/г	Факт д/м/г	План м/г	Факт д/м/г	План м/г	Факт д/м/г	План м/г	Факт д/м/г	План м/г	Факт д/м/г	План м/г	Факт д/м/г	План м/г	Факт д/м/г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Город Ак-Довурак																						
1	Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Ак-Довурак	08.2021		09.2021		01.2023			11.2021		11.2021		02.2022		07.2022		09.2022		10.2022			12.2024
Город Кызыл																						
1	Завершение строительства водопровода III очереди в г. Кызыла	08.2021		09.2021		03.2023			11.2021		04.2022		06.2022		09.2022		10.2022		11.2022			12.2024
2	Повысительная насосная станция в микрорайоне "Иркутский" г. Кызыла	08.2021		09.2021		03.2023			11.2021		11.2021		03.2022		08.2022		10.2022		11.2022			12.2023
Улуг-Хемский муниципальный район																						
1	Реконструкция водозабора г. Шагнар Улуг-Хемского района	08.2020	01.02.2021	09.2020	15.03.2021	04.2021	07.04.2021	1709006244, ООО «Строй-Экспресс»	11.2020	20.04.2021	04.2021	30.04.2021	04.2021	15.06.2021	04.2021	01.11.2021	09.2022		10.2022			11.2022
Чели-Хольский муниципальный район																						
1	Реконструкция водозабора и магистрального водовода, с Хову-Аксы	07.2019	01.10.2019	08.2019	10.10.2019	10.2019	29.10.2019	7811180967, "НПК "ТИМ"	09.2019	17.03.2019	03.2020	20.04.2020	05.2020	24.05.2020	10.2020	11.2020	11.2020		12.2020			11.2021

Глава Республики Тыва

Ховалыг Владислав Товариштайович



Календарный план выполнения строительно-монтажных работ по объектам, подлежащим строительству или реконструкции (модернизации) в соответствии с региональной программой

Республика Тыва

4 квартал 2021 года

№ п/п	Наименование объекта региональной программы	Срок выполнения строительно-монтажных работ мес.	Степень технической готовности объекта на начало отчетного года %	Плановая степень готовности объекта к концу отчетного года %	Степень технической готовности объекта на:											
					1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал					
					План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Город Ас-Довурак																
1	Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Ас-Довурак	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Город Кызыл																
1	Завершение строительства водопровода III очереди в г. Кызыла	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Повысительная насосная станция в микрорайоне "Иркутский" г. Кызыла	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Улуг-Хемский муниципальный район																
1	Реконструкция водозабора г. Шагонар Улуг-Хемского района	19	0,00	40,00	0,00	0,00	10,00	3,00	25,00	17,00	40,00	17,00	40,00	17,00		
Чеди-Хольский муниципальный район																
1	Реконструкция водозабора и магистрального водовода с. Хову-Аксы	25	52,00	100,00	60,00	63,00	80,00	63,00	100,00	86,00	100,00	86,00	100,00	86,00		

Глава Республики Тыва

Ховалыг Владислав Товарищтайович



(Handwritten signatures and initials)

Сведения об объектах региональной программы по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год

Республика Тыва
Город Кызыл

№	Наименование субъекта Российской Федерации	Наименование параметра	Единица измерения	Значение параметра
1	Республика Тыва	Наименование субъекта Российской Федерации	-	Республика Тыва
2	Город Кызыл	Наименование муниципального образования	-	Город Кызыл
3		Наименование объекта региональной программы	-	Завершение строительства водопровода III очереди в г. Кызыл
4		Значение показателя использования бюджетных средств при реализации мероприятий по объекту	тыс. руб. чел.	0,00
5		Условие обеспечения технологии из справочника перспективных технологий, рекомендуемой к применению на объекте региональной программы	-	Общества с ограниченной ответственностью ООО "Водогаз-Сервис"
6	Эксплуатационная организация	Организационно-правовая форма	-	ООО "Водогаз-Сервис"
7	Численность населения муниципального района городского округа	Итого	чел.	119 336
8	Из них обеспечено питьевой водой	Численность населения водоснабжением	чел.	59 600
9	Из них обеспечено питьевой водой	Численность населения водоснабжением	чел.	59 736
10	Из них обеспечено питьевой водой	Численность городского населения муниципального района городского округа	чел.	0
11	Из них обеспечено питьевой водой	Численность городского населения муниципального района городского округа	чел.	117 904
12	Из них обеспечено питьевой водой	Численность городского населения муниципального района городского округа	чел.	119 336
13	Из них обеспечено питьевой водой	Численность городского населения муниципального района городского округа	чел.	59 600
14	Из них обеспечено питьевой водой	Численность городского населения муниципального района городского округа	чел.	58 427
15	Из них обеспечено питьевой водой	Численность городского населения муниципального района городского округа	чел.	0
16	Из них обеспечено питьевой водой	Численность городского населения муниципального района городского округа	чел.	119 336
17	Из них обеспечено питьевой водой	Численность городского населения муниципального района городского округа	чел.	59 600

таб. 1

№ п/п	Наименование объекта водоснабжения, входящего в комплектацию объекта региональной программы	Принципиальность объекта в ИСВ объекта региональной программы	Тип объекта компании	Статус объекта компании	Вид работ по объекту (строительство, реконструкция, модернизация)	Вид собственности	Описание эксплуатации не объект компании	Адрес объекта компании	Год ввода в эксплуатацию объекта компании	Иные объекты компании		Проектные параметры объекта	Удельные эксплуатационные расходы в процессе водоотготовки		Удельный расход электроэнергии, потребляемый в технологическом процессе	
										Амортизационный	Финансовый		До ввода объекта в эксплуатацию	После ввода объекта в эксплуатацию		До ввода объекта в эксплуатацию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	%	%	13	14	15	16	17
1	Завершение строительства водопровода III очереди в г. Кызыл	Централизованная система водоснабжения г. Кызыл	Водопроводная сеть	Новое строительство	Строительство	Государственная собственность субъекта Российской Федерации	Арена	Респ. Тыва, г. Кызыл, ул. Митрищевская, д. 0	2023	11	12	2,10	0,00	2,40	0,00	0,50

таб. 2

№ п/п	Условие обеспечения технологии из справочника перспективных технологий, рекомендуемой к применению на объекте региональной программы	Технологическая схема водоснабжения, планируемая к внедрению на объекте региональной программы	Стadium процесса водоотготовки, предусмотренные выдвинутой технологической схемой	Фактическое наличие stadium процесса водоотготовки	Предусмотрено проектной документацией в отношении stadium процесса водоотготовки (строительство, реконструкция, модернизация не предусмотрено)	Принципиальность stadium процесса водоотготовки к объекту компании										
						Наименование объекта компании	Адрес объекта компании									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
1	Завершение строительства водопровода III очереди в г. Кызыл	Централизованная система водоснабжения г. Кызыл	Водопроводная сеть	Новое строительство	Строительство	Государственная собственность субъекта Российской Федерации	Арена	Респ. Тыва, г. Кызыл, ул. Митрищевская, д. 0	2023	11	12	2,10	0,00	2,40	0,00	0,50

таб. 3

№	Наименование субъекта Российской Федерации	Наименование параметра	Единица измерения	Значение параметра
1	Республика Тыва	Наименование субъекта Российской Федерации	-	Республика Тыва
2	Город Кызыл	Наименование муниципального образования	-	Город Кызыл
3		Наименование объекта региональной программы	-	Повышения вносная станция в микрорайоне "Иркутский" г. Кызыл
4		Значение показателя использования бюджетных средств при реализации мероприятий по объекту	тыс. руб. чел.	0,00
5		Условие обеспечения технологии из справочника перспективных технологий, рекомендуемой к применению на объекте региональной программы	-	Общества с ограниченной ответственностью ООО "Водогаз-Сервис"
6	Эксплуатационная организация	Организационно-правовая форма	-	ООО "Водогаз-Сервис"
7	Численность населения муниципального района городского округа	Итого	чел.	119 336
8	Из них обеспечено питьевой водой	Численность населения водоснабжением	чел.	59 600
9	Из них обеспечено питьевой водой	Численность населения водоснабжением	чел.	59 736
10	Из них обеспечено питьевой водой	Численность городского населения муниципального района городского округа	чел.	0
11	Из них обеспечено питьевой водой	Численность городского населения муниципального района городского округа	чел.	117 904
12	Из них обеспечено питьевой водой	Численность городского населения муниципального района городского округа	чел.	119 336
13	Из них обеспечено питьевой водой	Численность городского населения муниципального района городского округа	чел.	59 600
14	Из них обеспечено питьевой водой	Численность городского населения муниципального района городского округа	чел.	119 336

таб. 1

15	Из них, обеспечено питьевой водой:	59 600 чел
16	Централизованным водоснабжением	58 427 чел
17	Привозной водой	0 чел

№ п/п	Наименование объекта системы водоснабжения, входящего в комплектацию объекта региональной программы	Примардажность объекта к ЦСВ	Статус объекта компании	Вид работ по объекту (строительство, реконструкция, модернизация)	Вид собственности	Основание эксплуатации на объект компания	Имя объекта компания		Проектные параметры объекта компания	Удельные эксплуатационные расходы в технологическом процессе водоподготовки		Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе				
							Алгоритмический	Финансовый		До ввода объекта в эксплуатацию	После ввода объекта в эксплуатацию		До ввода объекта в эксплуатацию	После ввода объекта в эксплуатацию		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Повышенная насосная станция в микрорайоне "Фрунзский" г. Кызыла	Централизованная система водоснабжения г. Кызыла	Вспомогательные здания, сооружения	Не заложено	Государственная собственность субъекта Российской Федерации	Государственная собственность субъекта Российской Федерации	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

№ п/п	Условие обеспечения технологии из перспективных технологий, применительно к объекту региональной программы	Технологическая схема водоподготовки, планируемая к внедрению на объекте региональной программы	Статус процесса водоподготовки, предусмотренные внедрением технологической схемой	Фактическое наличие стадии процесса водоподготовки	Примардажность стадии процесса водоподготовки к объекту компания	Примардажность стадии процесса водоподготовки к объекту компания	
						Наименование объекта компания	Адрес объекта компания
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Условие обеспечения технологии из перспективных технологий, применительно к объекту региональной программы	Технологическая схема водоподготовки, планируемая к внедрению на объекте региональной программы	Статус процесса водоподготовки, предусмотренные внедрением технологической схемой	Фактическое наличие стадии процесса водоподготовки	Примардажность стадии процесса водоподготовки к объекту компания	Примардажность стадии процесса водоподготовки к объекту компания	Примардажность стадии процесса водоподготовки к объекту компания

Гора Ал-Джурак

№	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения	Значение параметра
1	2	3	4
1	Наименование муниципального образования	-	Значение параметра
2	Наименование муниципального образования	-	Значение параметра
3	Наименование объекта региональной программы	-	Значение параметра
4	Значение показателя использования бюджетных средств при реализации мероприятий по объекту	тыс руб. чел	0,00
5	Условие обеспечения технологии из перспективных технологий, рекомендуемой к применению на объекте региональной программы	-	Значение параметра
6	Эксплуатационная форма	-	Значение параметра
7	Эксплуатационная форма	-	Значение параметра
8	Численность населения муниципального района городского округа	чел	13 597
9	Возво	чел	13 597
10	Из них, обеспечено питьевой водой	чел	6 797
11	Централизованным водоснабжением	чел	6 800
12	Привозной водой	чел	0
13	Численность городского населения муниципального района городского округа	чел	13 597
14	Возво	чел	0
15	Из них, обеспечено питьевой водой:	чел	0
16	Централизованным водоснабжением	чел	6 086
17	Привозной водой	чел	0

№ п/п	Наименование объекта системы водоснабжения, входящего в комплектацию объекта региональной программы	Примардажность объекта к ЦСВ	Статус объекта компания	Вид работ по объекту (строительство, реконструкция, модернизация)	Вид собственности	Основание эксплуатации на объект компания	Имя объекта компания		Проектные параметры объекта компания	Удельные эксплуатационные расходы в технологическом процессе водоподготовки		Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе				
							Алгоритмический	Финансовый		До ввода объекта в эксплуатацию	После ввода объекта в эксплуатацию		До ввода объекта в эксплуатацию	После ввода объекта в эксплуатацию		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ООО "Живая вода"	Водозаборное сооружение 110 подстанции	Водозаборные сооружения	Реконструкция	Муниципальная собственность	Право хозяйственного ведения	1962	9	10	11	12	13	14	15	16	17

№ п/п	Условие обеспечения технологии из перспективных технологий, применительно к объекту региональной программы	Технологическая схема водоподготовки, планируемая к внедрению на объекте региональной программы	Статус процесса водоподготовки, предусмотренные внедрением технологической схемой	Фактическое наличие стадии процесса водоподготовки	Примардажность стадии процесса водоподготовки к объекту компания	Примардажность стадии процесса водоподготовки к объекту компания	
						Наименование объекта компания	Адрес объекта компания
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Условие обеспечения технологии из перспективных технологий, применительно к объекту региональной программы	Технологическая схема водоподготовки, планируемая к внедрению на объекте региональной программы	Статус процесса водоподготовки, предусмотренные внедрением технологической схемой	Фактическое наличие стадии процесса водоподготовки	Примардажность стадии процесса водоподготовки к объекту компания	Примардажность стадии процесса водоподготовки к объекту компания	Примардажность стадии процесса водоподготовки к объекту компания

№	От	Статус	Наименование	Единица измерения	Значение параметра	Реконструкция	ООО "Живая вода"	Возобновляемые сооружения	Респ. Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Дзигарские Калдар-Олам, д. 94
1	От	Нет	Отставание в котлах и открытых устройствах, в том числе с тонкослойными модулями и слоем пленочного осадка, динамическое осветление	-	Республика Тыва	Реконструкция	ООО "Живая вода"	Возобновляемые сооружения	Респ. Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Дзигарские Калдар-Олам, д. 94
2	ФБР	Нет	Фильтрация	тыс. руб. чел.	0,00	Реконструкция	ООО "Живая вода"	Возобновляемые сооружения	Респ. Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Дзигарские Калдар-Олам, д. 94

Узур-Хомский муниципальный район

№	Наименование субъекта Российской Федерации	Наименование параметра	Единица измерения	Значение параметра
1	Численность населения муниципального образования	Наименование	-	Республика Тыва
2	Численность населения муниципального образования	Наименование	-	Узур-Хомский муниципальный район
3	Наименование объекта региональной программы	Наименование	-	Реконструкция водозабора г. Шатнов Узур-Хомского района
4	Значение показателя использования бюджетных средств при реализации мероприятий по объекту	тыс. руб. чел.	0,00	
5	Условное обозначение технологии из справочника перспективных технологий, рекомендуемой к применению на объекте региональной программы	-	16	
6	Эксплуатационная организация	Организационно-правовая форма	-	Муниципальные унитарные предприятия
7	Численность населения муниципального образования	Наименование	чел	Администрация Узур-Хомского района
8	Численность населения муниципального образования	Наименование	чел	19 514
9	Численность населения муниципального образования	Всего сельского района городского округа	чел	8 420
10	Их из обеспечено питьевой водой	Централизованное водоснабжение	чел	11 094
11	Их из обеспечено питьевой водой	Нецентрализованное водоснабжение	чел	0
12	Их из обеспечено питьевой водой	Привозной водой	чел	11 182
13	Численность городского населения муниципального района городского округа	Всего	чел	11 182
14	Их из обеспечено питьевой водой	Централизованное водоснабжение	чел	8 420
15	Их из обеспечено питьевой водой	Нецентрализованное водоснабжение	чел	2 643
16	Их из обеспечено питьевой водой	Привозной водой	чел	0
17				

№ п/п	Наименование объекта системы водоснабжения, входящего в комплектацию объекта региональной программы	Применяемость объекта в ЦСР	Тип объекта компании	Статус объекта компании	Вид работ по объекту (строительство, реконструкция, модернизация)	Вид собственности	Описание эксплуатации на объект компании	Адрес объекта компании	Год ввода в эксплуатацию объекта компании	Иные объекты компании		Процентные параметры объекта компании	Удельные эксплуатационные расходы в сопоставимых ценах по состоянию на 2014 г.		Удельный расход электроэнергии, потребляемый в технологическом процессе	
										Амортизационный	Финансовый		До ввода в эксплуатацию	После ввода в эксплуатацию		До ввода в эксплуатацию
1	МУП "Водоканал г. Шатнов"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	МУП "Водоканал г. Шатнов"	МУП "Водоканал г. Шатнов"	Возобновляемые сооружения	Эксплуатация	Реконструкция	Муниципальная собственность	Право государственного водопользования	Респ. Тыва, р.н. Узур-Хомский, г. Шатнов, ул. Октябрьская, д. 51	1984	89,00	60,00	4 400,00	16,50	24,50	1,00	1,50

№ п/п	Условное обозначение технологии из справочника перспективных технологий, рекомендуемой к применению на объекте региональной программы	Сокращенное наименование	Полное наименование	Статус процесса водоподготовки, предусмотренные внедрением технологической схемой	Фактическое наличие стадии процесса водоподготовки	Применяемость стадии процесса водоподготовки к объекту компании	Применяемость стадии процесса водоподготовки к объекту компании	
							Наименование объекта компании	Адрес объекта компании
1	Технологическая схема водоподготовки, планируемая к внедрению на объекте региональной программы	С	Бесфорзия	6	Нет	Реконструкция	МУП "Водоканал г. Шатнов"	Респ. Тыва, р.н. Узур-Хомский, г. Шатнов, ул. Октябрьская, д. 51
2	Технологическая схема водоподготовки, планируемая к внедрению на объекте региональной программы	Ф	Фильтрация	7	Нет	Реконструкция	МУП "Водоканал г. Шатнов"	Респ. Тыва, р.н. Узур-Хомский, г. Шатнов, ул. Октябрьская, д. 51
3	Технологическая схема водоподготовки, планируемая к внедрению на объекте региональной программы	С	Стабилизационная обработка воды	7	Нет	Реконструкция	МУП "Водоканал г. Шатнов"	Респ. Тыва, р.н. Узур-Хомский, г. Шатнов, ул. Октябрьская, д. 51
4	Технологическая схема водоподготовки, планируемая к внедрению на объекте региональной программы	Обо	Обезжелезивание	7	Нет	Реконструкция	МУП "Водоканал г. Шатнов"	Респ. Тыва, р.н. Узур-Хомский, г. Шатнов, ул. Октябрьская, д. 51

Челе-Хольский муниципальный район

№	Наименование субъекта Российской Федерации	Наименование параметра	Единица измерения	Значение параметра
1	Численность населения муниципального образования	Наименование	-	Республика Тыва
2	Численность населения муниципального образования	Наименование	-	Челе-Хольский муниципальный район
3	Наименование объекта региональной программы	Наименование	-	Реконструкция водозабора и магистрального водовода с Холу-Асы

18

4	Значение показателя использования бюджетных средств при реализации мероприятий по объекту	тыс.руб. чел.	49,14
5	Условное обозначение технологии из сравнительно перспективных технологий, рекомендуемой к применению на объекте региональной программы	-	-
6	Эксплуатационная организация	Общество с ограниченной ответственностью ООО "Водоканал-коммунальные сети"	
7	Численность населения муниципального района городского округа	чел	8 051
8	Итого	чел	8 051
9	Итого	чел	3 763
10	Итого	чел	4 286
11	Итого	чел	0
12	Итого	чел	0
13	Итого	чел	0
14	Итого	чел	0
15	Итого	чел	0
16	Итого	чел	0
17	Итого	чел	0

таб. 2

№ п/п	Наименование объекта системы водоснабжения, входящего в комплексный объект региональной программы	Принадлежность объекта к ЦСН	Тип объекта компании	Статус объекта компании	Выд. работ по объекту (строительство, реконструкция, модернизация)	Выд. собственности	Основание эксплуатации объекта компании	Адрес объекта компании	Год ввода в эксплуатацию объекта компании	Иные объекты компании		Проектные параметры объекта компании	Удельные эксплуатационные расходы в технологическом процессе водоподготовки		Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе	
										Амортизационный	Финансовый		До ввода объекта в эксплуатацию	После ввода объекта в эксплуатацию		До ввода объекта в эксплуатацию
1	ООО "Водоканал-коммунальные сети" с. Холу-Алсы Чдд-Хольского кожууна Республики Тыва	3	4	Эксплуатация	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1			Водомерные сооружения	Эксплуатация	Реконструкция	Муниципальная собственность	Аренд	Респ. Тыва, р-н Чдд-Хольский, рп. Холу-Алсы, ул. Первомайская, д. 13	1963	80,00	80,00	1 800,00	12,60	23,50	6,50	3,50

таб. 3

№ п/п	Условное обозначение технологии из сравнительно перспективных технологий, рекомендуемой к применению на объекте региональной программы	Технологическая схема водоподготовки, планируемая к внедрению в объекте региональной программы	Сокращенное наименование	Фактическое наличие стадии процесса водоподготовки	Реконструкция	Реконструкция	Реконструкция	Реконструкция	Реконструкция	Реконструкция	Реконструкция	Принадлежность стадии процесса водоподготовки к объекту компании	
												Наименование объекта компании	Адрес объекта компании
1			Ф	Нет	Реконструкция	Реконструкция	Реконструкция	Реконструкция	Реконструкция	Реконструкция	Реконструкция	Респ. Тыва, р-н Чдд-Хольский, рп. Холу-Алсы, ул. Первомайская, д. 13	Респ. Тыва, р-н Чдд-Хольский, рп. Холу-Алсы, ул. Первомайская, д. 13
2			УУФ	Нет	Улучшения	Улучшения	Улучшения	Улучшения	Улучшения	Улучшения	Улучшения	Респ. Тыва, р-н Чдд-Хольский, рп. Холу-Алсы, ул. Первомайская, д. 13	Респ. Тыва, р-н Чдд-Хольский, рп. Холу-Алсы, ул. Первомайская, д. 13

Глава Республики Тыва



Ховалыг Владислав Товариштайович

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)