

Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

на 1 января 2025 г.

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

по Сводному реестру

Наименование субъекта Российской Федерации

Республика Тыва

по ОКТМО

Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

по Сводному реестру

Наименование федерального проекта

Федеральный проект "Чистая вода"

по БК

Наименование регионального проекта

Чистая вода (Республика Тыва)

по БК

Вид документа

0

Периодичность: годовая

КОДЫ
Дата 01.01.2025
93201170
93000000
00100069
05 2 F5
F5001

1. Информация о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

Направление расходов		Результат использования Субсидии	Единица измерения		Код результата федерального проекта	Код строки	Плановые значения		Объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, руб		Фактически достигнутые значения				Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов использования Субсидии, руб				Неиспользованный объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, руб	
							с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года			на отчетную дату		отклонение от планового значения		обязательств		денежных обязательств			
наименование	код по БК		наименование	код по ОКЕИ					всего	из них в размере софинансирования из федерального бюджета	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	в абсолютных величинах	в процентах	всего	из них в размере софинансирования из федерального бюджета	всего	из них в размере софинансирования из федерального бюджета	всего (гр.9 - гр.15)	из них в размере софинансирования из федерального бюджета (гр.10 - гр.16)
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	52430	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом	Штука	796	0104210000	0100	6	2	249 065 240,57	246 574 000,00	6	2	0	0,00	249 065 240,57	246 574 000,00	248 723 120,53	246 235 301,16	0,00	0,00

2. Аналитическая информация о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

2.1. Аналитическая информация о достижении значений результатов использования Субсидии и об объеме обязательств субъекта Российской Федерации, принятых в целях их достижения

Направление расходов		Результат использования Субсидии	Единица измерения		Код результата федерального проекта	Код строки	Плановые значения		Фактически достигнутые значения						уровень софинансирования, %
наименование	код по БК		наименование	код по ОКЕИ			с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	на отчетную дату		отклонение от планового значения		причина отклонения		
									с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	в абсолютных величинах (гр. 9 - гр. 7)	в процентах гр.11/гр.7×100%	код	наименование	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	52430	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом	Штука	796	0104210000	0100	6	2	6	2	0	0,00			98,999763526326484369 63545361

Код строки	Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов использования Субсидии, руб															
	в том числе:															
	всего				получателями средств бюджета субъекта Российской Федерации				получателями субсидий (бюджетных инвестиций) из бюджета субъекта Российской Федерации				общий объем обязательств муниципальных образований, в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации			
	обязательств		денежных обязательств		бюджетных обязательств		денежных обязательств		обязательств		денежных обязательств		обязательств		денежных обязательств	
	всего (гр.20 + гр.24 + гр.28)	из них в размере софинансирования из федерального бюджета (гр.21 + гр.25 + гр.29)	всего (гр.22 + гр.26 + гр.30)	из них в размере софинансирования из федерального бюджета (гр.23 + гр.27 + гр.31)	всего	из них в размере софинансирования из федерального бюджета	всего	из них в размере софинансирования из федерального бюджета	всего	из них в размере софинансирования из федерального бюджета	всего	из них в размере софинансирования из федерального бюджета	всего	из них в размере софинансирования из федерального бюджета	всего	из них в размере софинансирования из федерального бюджета
6	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0100	249 065 240,57	246 574 000,00	248 723 120,53	246 235 301,16	249 065 240,57	246 574 000,00	248 723 120,53	246 235 301,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 Аналитическая информация о достижении значений результатов использования Субсидии и объеме обязательств муниципальных образований, принятых в целях их достижения

Направление расходов		Результат использования Субсидии	Единица измерения		Код результата федерального проекта	Код строки	Плановые значения		Фактически достигнутые значения						уровень софинансирования, %
наименование	код по БК		наименование	код по ОКЕИ			на отчетную дату	отклонение от планового значения	причина отклонения		на отчетную дату	отклонение от планового значения	причина отклонения		
									с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года			с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	52430	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом	Штука	796	0104210000	0100			0	0					

Код строки	Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов использования Субсидии, руб															
	в том числе:															
	всего				получателями средств местного бюджета				получателями субсидии (бюджетных инвестиций) из местного бюджета				общий объем обязательств городских, сельских поселений (внутригородских районов), в размере софинансирования из бюджета муниципального района (городского округа с внутригородским делением)			
	обязательств		денежных обязательств		бюджетных обязательств		денежных обязательств		обязательств		денежных обязательств		обязательств		денежных обязательств	
	всего (гр.20 + гр.24 + гр.28)	из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации (гр.21 + гр.25 + гр.29)	всего (гр.22 + гр.26 + гр.30)	из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации (гр.23 + гр.27 + гр.31)	всего	из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации	всего	из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации	всего	из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации	всего	из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации	всего	из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации	всего	из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации
6	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
6782BC0DFECE71E7EBF3A05E2A89C4BF
Владелец: Кыргыз Артыш Маадыр-оолович

Действителен: с 13.11.2024 до 06.02.2026

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Исполнитель

Кыргыз А. М.
(фамилия, инициалы)

Кыргыз Артыш Маадыр-оолович
(расшифровка подписи)

83942224411
(телефон)

«14» января 2025г.

4. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов использования Субсидии

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации федерального бюджета	КОСГУ	Сумма, руб	
			с начала заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года
1	2	3	4	5
Размер Субсидии, направленной на достижение результатов	069 0505 05 2 F5 52430 523 19	251	246 235 301,16	246 235 301,16
Неиспользованный объем финансового обеспечения	069 0505 05 2 F5 52430 523 19	251	0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
3914221230CFED73077FBCECD244FC94
Владелец: Шарова Ольга Владимировна

Действителен: с 28.12.2023 до 22.03.2025

Руководитель (уполномоченное лицо)

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Министерство, Агентство, Служба)

Директор Департамента
стратегических проектов

(должность)

(подпись)

Шарова Ольга Владимировна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Аналитик 1 категории

(должность)

Александров А. М.

(фамилия, инициалы)

84954199400

(телефон)

«22» января 2025г.