

Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
на 1 декабря 2024 г.

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

по Сводному реестру

Наименование субъекта Российской Федерации

Республика Тыва

по ОКТМО

Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

по Сводному реестру

Наименование федерального проекта

Федеральный проект "Чистая вода"

по БК

Наименование регионального проекта

Чистая вода (Республика Тыва)

по БК

Вид документа

0

Периодичность: месячная

КОДЫ	
Дата	01.12.2024
	93201170
	93000000
	00100069
	05 2 F5
	F5001

1. Информация о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

Направление расходов		Результат использования Субсидии	Единица измерения		Код результата федерального проекта	Код строки	Плановые значения		Объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, руб		Фактически достигнутые значения				Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов использования Субсидии, руб				Неиспользованный объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, руб	
							с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года			на отчетную дату		отклонение от планового значения		обязательств		денежных обязательств			
наименование	код по БК		наименование	код по ОКЕИ				всего	из них в размере софинансирования из федерального бюджета	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	в абсолютных величинах	в процентах	всего	из них в размере софинансирования из федерального бюджета	всего	из них в размере софинансирования из федерального бюджета	всего (гр.9 - гр.15)	из них в размере софинансирования из федерального бюджета (гр.10 - гр.16)	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	52430	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом	Штука	796	0104210000	0100	4	0	385 999 351,00	382 138 700,00	4	0	0	0,00	385 999 351,00	382 138 700,00	97 898 898,89	96 919 771,54		

2. Аналитическая информация о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

2.1. Аналитическая информация о достижении значений результатов использования Субсидии и об объеме обязательств субъекта Российской Федерации, принятых в целях их достижения

Направление расходов		Результат использования Субсидии	Единица измерения		Код результата федерального проекта	Код строки	Плановые значения		Фактически достигнутые значения						уровень софинансирования, %
наименование	код по БК		наименование	код по ОКЕИ			с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	на отчетную дату		отклонение от планового значения		причина отклонения		
									с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	в абсолютных величинах (гр. 9 - гр. 7)	в процентах гр.11/гр.7×100%	код	наименование	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	52430	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом	Штука	796	0104210000	0100	4	0	4	0	0	0,00			98,99985866940122026943463613

Код строки	Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов использования Субсидии, руб															
	в том числе:															
	всего				получателями средств бюджета субъекта Российской Федерации				получателями субсидий (бюджетных инвестиций) из бюджета субъекта Российской Федерации				общий объем обязательств муниципальных образований, в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации			
	обязательств		денежных обязательств		бюджетных обязательств		денежных обязательств		обязательств		денежных обязательств		обязательств		денежных обязательств	
	всего (гр.20 + гр.24 + гр.28)	из них в размере софинансирования из федерального бюджета (гр.21 + гр.25 + гр.29)	всего (гр.22 + гр.26 + гр.30)	из них в размере софинансирования из федерального бюджета (гр.23 + гр.27 + гр.31)	всего	из них в размере софинансирования из федерального бюджета	всего	из них в размере софинансирования из федерального бюджета	всего	из них в размере софинансирования из федерального бюджета	всего	из них в размере софинансирования из федерального бюджета	всего	из них в размере софинансирования из федерального бюджета	всего	из них в размере софинансирования из федерального бюджета
6	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0100	385 999 351,00	382 138 700,00	97 898 898,89	96 919 771,54	385 999 351,00	382 138 700,00	97 898 898,89	96 919 771,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 Аналитическая информация о достижении значений результатов использования Субсидии и объеме обязательств муниципальных образований, принятых в целях их достижения

Направление расходов		Результат использования Субсидии	Единица измерения		Код результата федерального проекта	Код строки	Плановые значения		Фактически достигнутые значения						уровень софинансирования, %
наименование	код по БК		наименование	код по ОКЕИ			с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	на отчетную дату		отклонение от планового значения		причина отклонения		
									с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	в абсолютных величинах (гр. 9 - гр. 7)	в процентах гр.9/гр.7×100%	код	наименование	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	52430	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом	Штука	796	0104210000	0100			0	0					

Код строки	Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов использования Субсидии, руб															
	в том числе:															
	всего				получателями средств местного бюджета				получателями субсидии (бюджетных инвестиций) из местного бюджета				общий объем обязательств городских, сельских поселений (внутригородских районов), в размере софинансирования из бюджета муниципального района (городского округа с внутригородским делением)			
	обязательств		денежных обязательств		бюджетных обязательств		денежных обязательств		обязательств		денежных обязательств		обязательств		денежных обязательств	
	всего (гр.20 + гр.24 + гр.28)	из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации (гр.21 + гр.25 + гр.29)	всего (гр.22 + гр.26 + гр.30)	из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации (гр.23 + гр.27 + гр.31)	всего	из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации	всего	из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации	всего	из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации	всего	из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации	всего	из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации	всего	из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации
6	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
6782BC0DFECE71E7EBF3A05E2A89C4BF
Владелец: Кыргыз Артыш Маадыр-оолович

Действителен: с 13.11.2024 до 06.02.2026

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Кыргыз Артыш Маадыр-оолович
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Кыргыз А. М.
(фамилия, инициалы)

83942224411
(телефон)

«13» декабря 2024г.