

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
(УФК по Республике Тыва)**

ул. Красноармейская, д.76а, г. Кызыл, 667000 Телефон: (39422) 2-61-00 факс: (39422) 2-63-91
E-mail: ufk12@roskazna.ru <http://tyva.roskazna.gov.ru>

__ 03.09.2025

12-20-09/20-4005

Главе Республики Тыва

На № _____

Ховалыгу В.Т.

О направлении информации

Уважаемый Владислав Товарищтайович!

Управление Федерального казначейства по Республике Тыва (далее – Управление) информирует Вас о результатах проверки осуществления расходов федерального бюджета на реализацию мероприятий федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда», проведенной в отношении Министерства строительства Республики Тыва, ООО СЗ «Бай-Хаакская», ООО «Водоканал-Сервис».

По результатам контрольных мероприятий установлены следующие нарушения:

1. Минстроем РТ как ответственным исполнителем государственной программы Республики Тыва не обеспечено приведение государственной программы Республики Тыва в соответствие с Законом о бюджете Республики Тыва на 2023 г. от 15.12.2022 № 887-ЗРТ (от 27.12.2023 № 1013-ЗРТ) в части объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы Республики Тыва «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

2. Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия по состоянию на 01.01.2023 в ГИИС «Электронный бюджет» сформирован Минстроем РТ несвоевременно, т.е. с задержкой на 13 дней.

3. Минстроем РТ не обеспечено выполнение обязательств по достижению показателей результативности использования субсидии из федерального бюджета, а именно за 2023 год не достигнут показатель «Реализация проекта по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства».

4. В 2025 году ООО СЗ «Бай-Хаакская» допущено нарушение условий соглашения о предоставлении субсидий, выразившееся в непредставлении в Минстрой Республики Тыва отчетов через ГИИС «Электронный бюджет».

5. ООО СЗ «Бай-Хаакская» допущено недостижение показателя результативности использования субсидии по состоянию на 31.12.2024, а именно не обеспечено достижение показателя «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения подводящих сетей подключаемых объектов юридического лица» в количестве 1 усл. шт., предусмотренной Соглашением о предоставлении из республиканского бюджета Республики Тыва субсидий юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат в связи с осуществлением подключения (технологического присоединения) к сетям водоотведения при реализации масштабных инвестиционных проектов.

6. ООО СЗ «Бай-Хаакская» 09.01.2025 допущено предоставление недостоверной отчетности об использовании субсидии в результате представления в Минстрой Республики Тыва отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2024 год со сведениями о подключении (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения подводящих сетей подключаемых объектов юридического лица в количестве 1 усл. шт., тогда как фактически объекты, подлежащие к подключению, не построены.

7. ООО «Водоканал-Сервис» не обеспечено надлежащее выполнение работ на общую сумму 3 842 322,06 рублей по договорам подряда, заключенным в целях строительства магистральных сетей напорной самотечной канализации от существующей камеры гашения напора КГНсуц. Каа-Хемского канализационного коллектора по ул. Колхозная до проектируемой точки подключения микрорайона Преображенский, а именно не обеспечено выполнение объемов работ по устройству основания под фундаменты из ГПС на сумму 482 561,22 рублей, стоимость затрат определена с нарушением методики определения сметной стоимости строительства, в результате которого принята к учёту компенсация по налогу на добавленную стоимость с завышением на сумму 2 499 864,38 рублей, а также в результате принятия к оплате непредвиденных затрат в отсутствие документов, фиксирующих объёмы фактически выполненных работ и обосновывающих расчётов данной стоимости, на сумму 859 896,46 рублей.


По итогам рассмотрения результатов контрольных мероприятий Управлением приняты следующие реализационные меры:

- в Минстрой РТ направлено представление об устранении причин и условий совершения нарушений;
- в ООО СЗ «Бай-Хаакская» направлено представление об устранении причин и условий совершения нарушений;
- ООО «Водоканал-Сервис» направлено представление об устранении нарушений путем выполнения оплаченных, но не выполненных работ на сумму 3 842 322,06 рублей.

Кроме того, анализ результатов контрольных мероприятий показывает, что основным фактором способствующим совершению нарушений является недостаточный контроль со стороны Минстроя РТ за соблюдением условий предоставления субсидий из республиканского бюджета юридическим лицам.

Учитывая изложенное, уважаемый Владислав Товарищтайович, просим Ваших указаний Минстрою РТ по принятию мер по усилению контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Тыва.

С уважением,
руководитель Управления



С.Н. Саая